

**Отчет по исполнению план мероприятий
для обеспечения нормативных требований по созданию доступной среды для лиц с ограничениями жизнедеятельности
в объекте социальной инфраструктуры: ГБДОУ детский сад № 62
за 2019-2021год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Отметка о выполнении
1	2	3	8
Подходы к объекту, пути движения			
1	Привести систему средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения	2019	Выполнено частично. Перед центральным входом в здание установлена кнопка вызова персонала, с указанием номера телефона вызова для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуг. Имеются навигационные таблички, но отсутствуют звуковые маяки. Тактильно-информационные стенды навигации находятся внутри здания при входе.
2	Оборудовать вход на участок доступными для МГН элементами информации об объекте.	2019	Выполнено. Входная дверь металлическая, ширина дверного проема составляет 0,98м, имеется порог, доводчик. Имеется табличка с названием учреждения исполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и информационная табличка «Доступность объекта» для МГН.
3	Расположить тактильные средства, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п.	2020	Не выполнено. Отсутствие финансирования. Требуется учесть данные виды работ в проекте благоустройства.
Входной узел			

1	Разместить на входе табличку с названием учреждения, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля (далее – шрифт Брайля).	2019	Выполнено. Имеется табличка с названием учреждения выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2	Привести параметр «завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса» наружного стационарного пандуса, дублирующего входную лестницу, в соответствие нормативному (не менее 0,3 м) значению.	2021	Не выполнен, в связи отсутствием финансирования. Для осуществления беспрепятственного подъема и съезда инвалида-колясочника имеются аппарель.
3	Разместить около входных дверей обозначение символом входа, доступного для МГН.	2019	Выполнено. Имеется информационная табличка «позвоните, Вам помогут» для МГН.
4	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы	2021	Выполнено частично в связи с отсутствием финансирования. Лестница имеет нескользкую поверхность, с двух сторон оборудована ограждением с двухуровневыми поручнями. Ступени оборудованы противоскользящими полосами.
5	Подъемник мобильный	2021	Не выполнен, в связи отсутствием финансирования.
6	Установить на входных дверях смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	2021	Выполнено. Дверь из тамбура в учреждение – пластиковая, ширина дверного проема составляет 0,98м., с доводчиком. На прозрачной панели дверного проема предусмотрена яркая контрастная маркировка в виде круга желтого цвета «Предупреждающий знак «Желтый круг»
Пути движения внутри здания			
1	В коридорах разместить тактильные предупреждающие указатели на участках пола	2021	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования

	перед входами на лестницы на расстоянии		
2	Разместить тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей	2021	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования
3	Разместить рельефные обозначения этажей на поверхности поручней	2021	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования
4	Разместить предупредительные полосы об окончании перил	2021	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования
5	Окрасить верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц в контрастный цвет	2021	Выполнено. Лестничные пролеты выделены контрастной лентой
6	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте	2021	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования
7	Разместить эвакуационные знаки пожарной безопасности	2021	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования
Санитарно-гигиеническое помещение (универсальная кабина на 1 этаже)			
1	Оборудовать универсальную кабину на 1 этаже опорными поручнями около унитаза, один из которых должен быть откидным.	2021	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования. Требуется составление проектно-сметной документации по реконструкции входной части туалета..
2	Разместить в универсальной кабине на 1 этаже крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	2019	Выполнено частично. Установлен травмобезопасный держатель для костылей. Для обозначения туалетной комнаты имеется тактильная пиктограмма «Туалет для инвалидов».

Вывод: План мероприятий за 2019-2021 год выполнен не в полном объеме. Необходимо продолжать работу по реконструкции и оснащения помещений и территории Учреждения для лиц с ограничениями жизнедеятельности.

Ответственный за выполнение плана мероприятий _____ М.В. Павлова